


**FOYER DE DEVELOPPEMENT
POUR L'AUTOPROMOTION
DES PERSONNES INDIGENTES
ET EN DETRESSES**



**DEVELOPMENT CENTRE FOR
THE SELF-PROMOTION OF
PEOPLE IN NEED AND IN
DISTRESS**

Projet «promouvoir la santé des femmes Pygmées et vulnérables de l'aire de santé de Mutongo de la zone de santé de Pinga par la construction, l'équipement de la maternité et la capacitation du personnel soignant»



RAPPORT FINAL

Réalisé avec l'appui financier de :



Goma, Octobre 2023

Sommaire

I.	Introduction	3
II.	Réalisation des activités	3
1.	Réunion d'information et de présentation du projet	3
2.	Lancement officiel des travaux de construction de la maternité du Centre de santé de référence de Mutongo/ Zone de santé S Pinga.....	5
3.	Travaux intenses de construction de la maternité de Mutongo	5
4.	Appui au fonctionnement du CSR Mutongo.....	7
5.	Remise officielle de la maternité à la population	8
6.	Formation des prestataires de CSR Mutongo	10
III.	Difficultés rencontrées.....	11

I. Introduction

Ce rapport couvre la période du Juin au 30 Septembre 2023. Les activités ont été réalisées dans un contexte caractérisé par de manifestations anti MONUSCO dans plusieurs Provinces de la RDC, le Nord-Kivu y compris. Les mouvements citoyens et les acteurs de la société civile accusent cette mission onusienne l'inefficacité durant plus de 22 ans depuis l'arrivée des casques bleus en RDC en 1999. Ces manifestations ont occasionné plusieurs journées sans travaille ayant affectées le chronogramme d'activités et causées le retard.

Egalement, dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi de la Province du Nord-Kivu, la situation sécuritaire a connu une détérioration à cause de l'occupation de plusieurs villages par les rebelles du M23 soutenus par les Pays voisins (Rwanda et Ouganda) il y a de cela plus d'une année. A Beni, les massacres des paisibles citoyens s'exacerbent malgré l'état de siège proclamé depuis mai 2021 par le Président de la République. S'agissant du territoire de Walikale, la situation est un peu stable malgré l'activisme des groupes armés (Wazalendu) qui contrôlent la zone actuellement mais sans inquiéter la population et les humanitaires.

Sur le plan socio-économique, la population traverse une période des vaches maigres à cause de l'inflation monétaire et la hausse de prix des tous les produits des premières nécessités occasionnée par la cherté de carburant sur les pompes des différentes stations.

Cette situation a impacté négativement la mise en œuvre dudit projet parce qu'il fallait de temps à temps, suspendre temporairement les travaux pour prévenir les incidents sur le personnel et les matériels.

II. Réalisation des activités

1. Réunion d'information et de présentation du projet

Dans le cadre de la redevabilité et dans le but d'obtenir l'appropriation du projet par toutes les parties prenantes, FDAPID a tenu une réunion d'information et de présentation du projet à



Goma le 08 Juin 2022.

Cette réunion a connu la participation soutenue de Médecin Chef de la Zone de santé de Pinga, de 3 agents du BDOM (Bureau diocésain des œuvres médicales), de 2 délégués de la paroisse de Mutongo y compris l'Abbé Curé, d'un délégué Pygmée et de Chef de Groupement Ihana du territoire de Walikale. Pendant la réunion, le projet a été présenté dans son entièreté et les engagements suivants ont été pris :

- Mobiliser la population de l'aire de santé de Mutongo dans la zone de santé de Pinga pour rendre la tâche facile à l'équipe pendant les travaux et surtout s'impliquer et s'approprier le projet ;
- Sensibiliser les chefs locaux pour un bon déroulement des travaux, car c'est pour un intérêt général ;
- Mobiliser la population de l'axe NYABIONDO-MUTONGO pour des travaux intenses d'ouverture de la route afin de faciliter le transport des matériels de construction et capitaliser la saison sèche de Juillet 2022 ;
- Rendre disponible les briques à acheter selon la ligne budgétaire disponible en se rassurant que les travaux ne vont pas connaître de retard à cause des briques ;
- Responsabiliser le centre de santé tout ce qui concerne l'appui en médicament et en personnel parce que la structure a beaucoup d'agents et dispose d'une politique de panier commun pour le salaire ;
- Apporter les amendements à la convention de collaboration avant sa signature par FDAPID et le COGE du Centre de santé de référence de Mutongo et doit être contresignée par le Chef de groupement, le Médecin Chef de la zone de santé, le BDOM et le Curé de la paroisse.

Séance tenante, les participants ont décidé que les matériels doivent être acheminé en passant par l'axe NYABIONDO-MUTONGO au lieu de PINGA-MUTONGO pour éviter le coût élevé de transport dont sur moto de Pinga à Mutongo 1 sac de ciment payent 20.000 franc congolais soit 10\$.

Le Curé de la paroisse a profité de cette réunion pour annoncer l'arrivée à Mutongo de l'Evêque de l'église Catholique, Diocèse de Goma, dans la deuxième quinzaine du mois de Juillet 2022, une information qui a motivé d'avantage toutes les parties prenantes.



2. Lancement officiel des travaux de construction de la maternité du Centre de santé de référence de Mutongo/ Zone de santé S Pinga.

Le lancement des travaux de construction de la Maternité de Mutongo et la remise du premier lot des médicaments ont coïncidé avec la visite de l'Evêque de l'église Catholique le 21 Juillet 2022. Grande était la joie de la population de l'aire de santé de Mutongo qui, pendant plus de 25 ans traverse une situation périlleuse sans accès aux soins de santé et dont les femmes enceintes accouchent dans de conditions inhumaines avec tous les risques auxquels elles sont exposées, singulièrement la mort maternelle et infantile.

3. Travaux intenses de construction de la maternité de Mutongo

Après le lancement, les travaux de construction ont été intensifiés par les maçons et aides maçons sous la supervision des deux ingénieurs (un titulaire et un adjoint). La mobilisation de la population a été totale dans l'aire de santé de Mutongo où la maternité est un besoin urgent pour réduire les risques liés à l'accouchement.



La détermination de l'équipe du FIDAPID étant au zénith, un mécanisme rigoureux de suivi des activités sur le chantier a été mis en place, ce qui a permis d'être surpris agréablement par la montée en flèche des murs.



Malgré les obstacles liés au mauvais état de la route, à la saison pluvieuse très longue et à l'insuffisance de moyens, les travaux ont évolué jusqu'à la finalisation des murs et de la toiture.



4. Appui au fonctionnement du CSR Mutongo

Un lot important des médicaments était remis chaque mois durant la période de construction de la maternité pour permettre au centre de santé de référence de Mutongo d'améliorer la qualité des soins et de prendre en charge gratuitement les femmes enceintes, parmi elles les



femmes autochtones Pygmées.

Un message de sensibilisation des femmes sur l'importance des consultations prénatale et postnatale ainsi que les conséquences d'accoucher dans la brousse ou à domicile a été adressé aux membres de la communauté. La population s'est réjouie de la gratuité de l'accouchement pendant toute la période de ce projet qui contribue à la réalisation des plusieurs ODD (objectifs de développement durable) principalement les ODD 3 et 10.

5. Remise officielle de la maternité à la population

La cérémonie de remise et/ou d'inauguration de la Maternité de CSR de Mutongo a eu lieu le 02 août 2023 à la présence d'un Député Provincial (Honorable Prince Kihangi), d'un Directeur de Cabinet du conseiller de Gouverneur (Axel Mutia), de représentant du Chef de Groupement Ihana, du Présente de la Société civile de Walikale et des Chefs des localités.



La cérémonie de remise officielle de l'ouvrage a connu les étapes suivantes :

1. **Sensibilisation à travers le théâtre :** à travers une équipe de spécialistes en théâtre venu de Goma, FDAPID a sensibilisé la population sur la gestion orthodoxe du bâtiment et matériels médicaux, l'importance se rendre à la maternité à temps opportun pour accoucher et prévenir les risques auxquels la femme enceinte est exposée lors de l'accouchement en brousse ou à domicile, l'auto prise en charge, les effets néfastes de la consommation abusive de boissons fortement alcoolisées, la cohésion sociale et autres bonnes pratiques vitales. Les pièces théâtrales étaient participatives et ont servi également d'outils de réduction de stress et traumatisme.

2. **Différents mots /discours :** les pièces théâtrales ont été suivi par les discours le coordinateur national du FDAPID (Vicar Batundi Hangi) qui a présenté le projet et les difficultés rencontrées pendant la mise en œuvre tout en félicitant la population pour son implication et participation aux travaux. Ensuite, l'Honorable Prince Kihangi, le délégué de Chef de Groupement Ihana, les Chefs de 4 localités de l'aire de santé de Mutongo, le Président de la société civile forces vives du territoire de Walikale, le responsable de l'EPST (enseignement primaire, secondaire et technique) et le délégué de la Paroisse de Mutongo ont tour à tour, encouragé la population et le personnel du centre de santé de référence de Mutongo à prendre soins de ce bâtiment et des



e

ls médicaux, à éviter la paresse, à s'appropriier tout projet qui arrive dans le milieu pour le développement et l'amélioration de conditions de vie.

3. **Présentation des matériels médicaux et explication sur leur fonctionnement :** le Médecin Directeur du CSR Mutongo a réceptionné les matériels médicaux en expliquant à la population le rôle et le fonctionnement tout en soulignant qu'il s'agit des matériels modernes qui vont faciliter toutes les interventions localement et réduire la souffrance des femmes enceintes.
4. **Coupure de ruban et visite de la maternité :** cette étape a été conduite par le Directeur du conseiller de Gouverneur de Province, Mr Axel Mutia qui, dans son



discours a remercié FDAPID et SPF pour ce bijou construit dans un milieu enclavé ainsi que pour l'appui en médicaments, en matériels et au fonctionnement de la structure. A la même occasion, il a invité les Chefs locaux à veiller sur la gestion pour garantir la durabilité. L'autorité a enfin, coupé le ruban et visité tout le bâtiment sous les applaudissements et la satisfaction de la population, des chefs locaux, des acteurs de la société civile et de toute la délégation venue de Goma.



Comme par surprise agréable, la maternité a enregistré la première naissance, la même nuit vers 21 heures du 02 août 2023. Avant la construction, les femmes enceintes étaient transférées à plus de 30 kilomètre en marchant à pied et quelques fois, transportées sur tipoy.

6. Formation des prestataires de CSR Mutongo



Pendant 2 jours, du 03 au 04 Août 2023, les prestataires de l'aire de santé de Mutongo, dans la zone de santé de Pinga ont été renforcés en capacité sur de matières pertinentes. Le nombre total des participants est de 28 personnes (16 Femmes et 12 Hommes),

parmi eux des accoucheuses, des sages-femmes, des infirmiers et des relais communautaires.



Les thèmes suivants ont été abordés quatre experts : (i) notions de base sur la santé sexuelle et reproductive ; (ii) techniques pour conduire et animer les consultations prénatale, post natale et préscolaire ainsi que les pratiques non discriminatoires pour encourager les femmes Pygmées à participer aux séances des CPN/CPS et à fréquenté la maternité ; (iii) asepsie, antisepsie et traitement des déchets médicaux ; (iv) partage d'expériences et de bonnes

pratiques sur la qualité des soins dans une structure ; (v) rôle des sages-femmes et accoucheuses traditionnelles pour prévenir les risques liés à l'accouchement ; (vi) déroulement de l'accouchement, complications et prise en charge fœto-maternelle.

Les apprenants ont été soumis à plusieurs exercices pour une meilleure compréhension étant donné que FDAPID utilise souvent les approches andragogique et participative.



III. Difficultés rencontrées

Les activités réalisées de Juin 2022 en Septembre 2023 dans le cadre de ce projet, ce sont heurtées aux difficultés majeures suivantes :

- Hausse de prix des matériels au marché, tel est le cas de ciment dont le prix a grimpé jusqu'à 20 USD et 17 USD selon les candidatures des certaines fournisseurs de Goma. Pour remédier à ce défi, nous étions dans l'obligation de patienter, ce qui nous permis d'acheter à 14 USD par sac alors le budget initial prévoit 12 USD.
- Mauvais état de la route qui a occasionné la cherté de coût de transport jusqu'à nous obliger d'acheter le ciment localement à 25\$/sac.
- Longue saison pluvieuse qui a affecté les travaux jusqu'à imposer la suspension momentanée des activités et le retour de l'équipe à Goma car il était impossible d'acheminé les derniers lots des matériels de construction. Heureusement, SPF a été flexible en acceptant d'accorder un avenant à deux reprises.
- Moyens très limités qui n'ont pas permis de terminer le crépissage de toutes les chambres et l'installation de l'énergie solaire. un appui supplémentaire est nécessaire pour y remédier.

Fait à Goma, le 05 Novembre 2023.

Pour le FDAPID-Hope for the Needy.

Batundi Hangi Vicar
Coordinateur national

Annexes (autres photos).

